

Budjet ochiqqligini ta'minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma'lumotlarni joylashtirish tartibi to'g'risidagi Nizomga 16-ilova

**Yozyovon tuman 2023 yil 2 chorak yakuni bo'yicha "Tashabbusli budjet" natijalari yuzasidan
MA'LUMOT**

Yozyovon tumani

03.07.2023

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1	Yil boshiga qoldiq	1 567 328,1
2	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'lar*	5 155 135,59
3	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan g'olib deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	6 711 838,14
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	2 563 459,40
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	4 148 378,7
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	10 625,59

2-jadval

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	Sarflangan mablag'lar
1	Xududiy ichki yo'llar	2	km	6	1 999 300,0
2	Ta'lim muassasalarini ta'mirlash	2	dona	0	1 434 038,1
3	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash	3	Dona	0	1 765 000,0
4	Boshqalar(jixoz sotib olish)	2	dona	0	1 513 500,0
	Jami	0	X	X	6 711 838,1

* Ushbu qatorda ma'lumotning 1-ilovasidagi fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Yozyovon tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

Yozyovon tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi bosh mutaxassisi:



S. Mirzayev
A. Ro'zimatov

Yozyovon tuman 2023 yil 2 chorak uchun "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan

MA'LUMOT

1-ilova

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar(ming so'm)	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman (shaxar) budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarning 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	3 999 341,0	0	0	0	3 999 341,0	0,0	
2	Tuman (shaxar) budgetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	270 425,0	0,0	0,0	0,0	270 425,0	0	
	erkin qoldiq, mablag'lari	270 425,0	0	0	0	270 425,0	0	
	daromadlarning xisobot choraklari yakunlari bo'yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi	0	0	0	0	0		

	davlat daromadiga o'tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan xuquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 117-sonli Qaroriga asosan Respublika budjetidan ajratilgan mablag'lar	880 500,0	0	0	0	0	0	880 500,0		
3	Tashabbusli budjet jarayonlarining 2022 yil 2 mavsumida iqtisod qilingan mablag'lar hisobidan	4 869,6	0	0	0	0	0	4 869,6		
	Jami ajratiladigan mablag'lar	5 155 135,6	0	0	0	0	0	5 155 135,6		



Yoz'yovon tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

S.Mirzayev

Yoz'yovon tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi mutaxassisi:

A.Ro'zimatov

Yozyovon tumanida 2023 yil 2 chorak yakuni bo'yicha "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan loyihalardan "G'olib" deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plang an ovozlar soni	Shundan		Tadbirning moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvara q	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)				Qoldiq mablag' lar
			onlayn ovozlar	oflayn ovozlar		Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag' lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag' lar	Iqtisod qilinib, jamg'arm aga qaytarilga n mablag'
1	00135541011	5360	5360		Bahor MFY asfalt qilish kerak bo'lgan ko'chalar nomi. Navo ko'chasi 700 metr, Bahmal ko'chasi 650 metr, Boshbuloq ko'chasi 650 metr, Itrifoq ko'chasi 350 metr, Maslakhod ko'chasi 550 metr, jami 2900 metr ko'chalarga asfalt qoplamasini yotqazish	401722860302427045204118004	1 200 000,0	1 200 000,0	167 755,0	136 984,0
2	00139592011	5358	5358		Yozyovon tumani Xonobod M.F.Yda joylashgan 13 umumiy o'rta ta'lim maktabini 2845 m.kv qismini asfaltlash	401722860302427092100072003	1 000 000,0	666 100,0	2 708,0	
3	0015907011	5334	5334		Yozyovon tumani 2-son kasb-hunar maktabini moddiy texnik bazasini yaxshilash	401722860302427092901079001	813 500,0	813 500,0	372 283,0	
4	0011310011	5327	5327		Eshonto'pi qishlog'i Ma'naviyat, Yuksalish, Sokin ko'chalarning 2.99 km qismini asfaltlashtirish	401722860302427045204118005	1 200 000,0	799 300,0	795 928,4	146 436,0
5	00136445011	5184	5184		36-Qoratepa Oilaviy poliklinika binosini joriy ta'mirlash	401722860302427072120054001	890 000,0	890 000,0	259 335,0	

6	0012490011	5148	5148			Ishirxon Oilaviy shifokor punkti binosini joriy ta'mirlash	401722860302427072130 054001	930 000,0	930 000,0	619 400,0	271 018,0		
7	0010505011	3152	3152			Yozyovon tumani 2-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabini moddiy texnik bazasini (yangi stol-stullar, zamonaviy tikuv mashinalari, pechlar, 16 dona zamonaviy kompyuterlari, rangli printerlar, elektron doskalar) yangilash	401722860302427092100 072001	700 000,0	700 000,0	700 000,0 0	688 252,0		11 748,0
8	00135819011	2904	2904			Yozyovon tumani 22 -sonli maktab sport zalini mukammal ta'mirdan chiqarish	401722860302427092100 072004	1 200 000,0	1 200 000,0	767 938,1	3 503,0		
9	00117617011	2801	2801			Yozyovon tuman Tibbiyot birlashmasi tizimidagi Qotortol OShP binosini tamirlash uchun Muasasa binosi tamirtalab	401722860302427072130 054002	830 000,0	830 000,0	552 800,0	2 677,0		
Jami:								8763500	8763500	6711838	2 563 459,4	0	295 168,0

Yozyovon tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

S.Mirzayev



Yozyovon tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi mutaxassisi:

A.Ro'zimatov